



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแสลบ
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๕๘/๕ วรรคห้า ให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นประจำทุกปี และวรรคหก คำแถลงนโยบายขององค์การบริหารส่วนตำบลและรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายให้ประกาศไว้ โดยเปิดเผย ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลด้วย

อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๕๘/๕ วรรคหก จึงขอประกาศรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนแสลบ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายธัชฌิม ประกอบธรรม)

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

.....องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแสลบ.....อำเภอ.....ห้วยกระเจา.....จังหวัด.....กาญจนบุรี.....

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ

แผนงาน.....สร้างความเข้มแข็งของชุมชน.....

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑.	โครงการฝึกอบรม ทักษะศึกษา ดูงานส่งเสริม พัฒนาศักยภาพ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อ การดำเนินงานด้าน สาธารณสุขใน ชุมชน	เพื่อจัดอบรม ให้ความรู้ แก่อสม.ในพื้นที่ตำบล ดอนแสลบ	๒๐๐,๐๐๐	โอนลด ๒๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	-	-	✓	-	
๒.	โครงการฝึกอบรมทักษะศึกษา ดูงานเสริมพัฒนา ศักยภาพ เครือข่ายด้านเศรษฐกิจชุมชน	เพื่อเสริมพัฒนา ศักยภาพเครือข่ายด้าน เศรษฐกิจชุมชน	๕๐,๐๐๐	โอนลด ๕๐,๐๐๐	๐.๐๐	-	-	✓	-	
๓	โครงการฝึกอบรมเพิ่ม ศักยภาพแกนนำกลุ่มพัฒนา สตรีตำบลดอนแสลบ	เพื่ออบรมให้ความรู้แก่ กลุ่มสตรีในตำบลดอนแส ลบ	๑๐๐,๐๐๐	โอนลด ๑๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	-	-	✓	-	
๔	โครงการส่งเสริมอาชีพการ สานตะกร้าตำบลดอนแสลบ	เพื่ออบรมให้ความรู้ด้าน การประกอบอาชีพสาน ตะกร้า	๑๕,๐๐๐	โอนลด ๑๕,๐๐๐	๐.๐๐	-	-	✓	-	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

.....องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแสลบ.....อำเภอ.....ห้วยกระเจา.....จังหวัด.....กาญจนบุรี.....

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ

แผนงาน.....สร้างความเข้มแข็งของชุมชน.....

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๕.	โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านร่างกาย จิตใจและสังคมให้ แก่ผู้สูงอายุตำบลดอนแสลบ	เพื่ออบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านร่างกาย จิตใจและสังคมให้ แก่ผู้สูงอายุตำบลดอนแสลบ	๓๐๐,๐๐๐	โอนลด ๓๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	-	-	✓	-	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

.....องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแสลบ.....อำเภอ.....ห้วยกระเจา.....จังหวัด.....กาญจนบุรี.....

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงาน.....อุตสาหกรรมและการโยธา.....

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอย ๓) หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนอง ปล้อง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก (ซอย๓) หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองปล้อง	๔๕๒,๐๐๐	๔๔๘,๐๐๐	๔,๐๐๐	✓	-	-	เริ่ม ๑ ต.ค. ๖๖ สิ้นสุด ๘ ก.ย. ๖๗	
๒.	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก (หลัง อบต.ดอนแสลบ) หมู่ที่ ๑ บ้าน ดอนแสลบ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก(หลังอบต.ดอนแส ลบ) หมู่ที่ ๑ บ้านดอนแส ลบ	๑๙๖,๓๐๐	๑๙๕,๐๐๐	๑,๓๐๐	✓	-	-	เริ่ม ๑ ต.ค. ๖๖ สิ้นสุด ๘ ก.ย. ๖๗	
๓.	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บ .ตลุงใต้ – บ.เขาดินสอ หมู่ที่ ๖ บ้านตลุงใต้	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก สาย บ.ตลุงใต้ – บ. เขาดินสอ หมู่ที่ ๖ บ้าน ตลุงใต้	๔๙๘,๕๐๐	๔๙๕,๐๐๐	๓,๕๐๐	✓	-	-	เริ่ม ๑ ต.ค. ๖๖ สิ้นสุด ๒๔ ส.ค. ๖๗	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

.....องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแสลบ.....อำเภอ.....ห้วยกระเจา.....จังหวัด.....กาญจนบุรี.....

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงาน.....อุตสาหกรรมและการโยธา.....

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๔.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บ.วังข้าวใหม่-บ.วังนาค หมู่ที่ ๑๖	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บ.วังข้าวใหม่-บ.วังนาค หมู่ที่ ๑๖	๔๙๙,๙๐๐	โอนลด ๔๗๒,๔๐๐	๒๗,๕๐๐	✓	-	-	เริ่ม ๑ ต.ค. ๖๖ สิ้นสุด ๑๕ พ.ค. ๖๗	
๕.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บ.หนองปลิง - บ.บ่อเงิน หมู่ที่ ๗ บ้านหนองปลิง ตำบลดอนแสลบ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บ.หนองปลิง - บ.บ่อเงิน หมู่ที่ ๗ บ้านหนองปลิง ตำบลดอนแสลบ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี	๔๙๑,๑๐๐	๔๘๘,๐๐๐	๓,๑๐๐	-	✓	-	เริ่ม ๑ ต.ค. ๖๖ สิ้นสุด ๕ พ.ค. ๖๗	
๖.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บ.หนองปลิง - บ.วังรักษ์ หมู่ที่ ๗ บ้านหนองปลิง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บ.หนองปลิง - บ.วังรักษ์ หมู่ที่ ๗ บ้านหนองปลิง	๔๙๖,๘๐๐	๔๙๔,๐๐๐	๒,๘๐๐	✓	-	-	เริ่ม ๑ ต.ค. ๖๖ สิ้นสุด ๖ มิ.ย. ๖๗	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

.....องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแสลบ.....อำเภอ.....ห้วยกระเจา.....จังหวัด.....กาญจนบุรี.....

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงาน.....อุตสาหกรรมและการโยธา.....

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๗.	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๙	ก่อสร้างถนน คอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๙ บ้าน ดอนทิวทรัพย์	๗๙๐,๐๐๐	๗๙๐,๐๐๐	๐.๐๐	✓	-	-	เริ่ม ๑ ต.ค. ๖๖ สิ้นสุด ๒๙ ก.ย. ๖๗	กั้นเงิน
๘.	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน หมู่บ้าน - บ.คันสระ หมู่ที่ ๒ บ้านพนมนาง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กภายในหมู่บ้าน - บ. คันสระหมู่ที่ ๒ บ้านพนม นาง	๔๙๘,๓๐๐	๔๙๕,๐๐๐	๓,๓๐๐	✓	-	-	เริ่ม ๑ ต.ค. ๖๖ สิ้นสุด ๘ ก.ย. ๖๗	
๙.	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๔ บ้านเขา ใหญ่	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๔ บ้านเขาใหญ่	๔๙๘,๗๐๐	๔๙๔,๐๐๐	๔,๗๐๐	✓	-	-	เริ่ม ๑ ต.ค. ๖๖ สิ้นสุด ๘ ก.ย. ๖๗	
๑๐.	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน หมู่บ้าน หมู่ที่ ๒๔ บ้านทุ่ง รวงทอง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒๔ บ้านทุ่งรวงทอง	๓๐๐,๐๐๐	๒๙๘,๐๐๐	๒,๐๐๐	✓	-	-	เริ่ม ๑ ต.ค. ๖๖ สิ้นสุด ๒๙ ก.ย. ๖๗	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

.....องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแสลบ.....อำเภอ.....ห้วยกระเจา.....จังหวัด.....กาญจนบุรี.....

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงาน.....อุตสาหกรรมและการโยธา.....

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๑.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย บ.เขาดินสอ-บ.เขาดินสอ-บ.หนองนางเลิ้ง หมู่ที่ ๑๒บ้านเขาดินสอ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย บ.เขาดินสอ-บ.หนองนางเลิ้ง หมู่ที่ ๑๒บ้านเขาดินสอ	๔๙๘,๕๐๐	โอนลด ๔๙๘,๕๐๐	๐.๐๐	-	-	✓	-	
๑๒.	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านวังสำโรง - บ้านวังหลุมพอง หมู่ที่ ๓ บ้านวังสำโรง	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านวังสำโรง - บ้านวังหลุมพอง หมู่ที่ ๓ บ้านวังสำโรง	๔๘๔,๑๐๐	โอนลด ๔๒๗,๓๐๐	๕๖,๘๐๐	-	-	✓	-	
๑๓.	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านวังสำโรง - บ้านวังหลุมพอง หมู่ที่ ๓ บ้านวังสำโรง ตำบลดอนแสลบ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านวังสำโรง - บ้านวังหลุมพอง หมู่ที่ ๓ บ้านวังสำโรง ตำบลดอนแสลบ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี	๔๒๗,๓๐๐	๔๒๕,๐๐๐	๒,๓๐๐	-	✓	-	เริ่ม ๑ ต.ค. ๖๖ สิ้นสุด ๒๙ ก.ย. ๖๗	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

.....องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแสลบ.....อำเภอ.....ห้วยกระเจา.....จังหวัด.....กาญจนบุรี.....

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงาน.....อุตสาหกรรมและการโยธา.....

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๔.	โครงการก่อสร้างถนนลาด ยางแอสฟัลต์คอนกรีต สาย บ้านหนองปลิง - บ้านวัง สำโรง (คันคลอง) หมู่ที่ ๗ บ้านหนองปลิง ตำบลดอน แสลบ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี	ก่อสร้างถนนลาดยาง แอสฟัลต์คอนกรีต สาย บ้านหนองปลิง - บ้านวัง สำโรง (คันคลอง) หมู่ที่ ๗ บ้านหนองปลิง ตำบลดอน แสลบ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี	๔๙๘,๕๐๐	๔๙๘,๕๐๐	๐.๐๐	-	✓	-	เริ่ม ๑ ต.ค. ๖๖ สิ้นสุด ๒๔ พ.ค. ๖๗	
๑๕.	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บดอัดแน่น สายท่ามะสัง - เตาเผา หมู่ที่ ๙ บ้านกรับ	ก่อสร้างถนนลูกรัง บดอัด แน่น สายท่ามะสัง - เตาเผา หมู่ที่ ๙ บ้านกรับ	๒๔๒,๘๐๐	๒๔๑,๐๐๐	๑,๘๐๐	✓	-	-	เริ่ม ๑ ต.ค. ๖๖ สิ้นสุด ๒๗ ก.ย. ๖๗	
๑๖.	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บดอัดแน่น หมู่ที่ ๘ บ้าน หนองนางเล็ง	ก่อสร้างถนนลูกรัง บดอัด แน่น หมู่ที่ ๘ บ้าน หนอง นางเล็ง	๓๒๓,๑๐๐	๓๑๙,๐๐๐	๔,๑๐๐	✓	-	-	เริ่ม ๑ ต.ค. ๖๖ สิ้นสุด ๑๒ พ.ค. ๖๗	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

.....องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแสลบ.....อำเภอ.....ห้วยกระเจา.....จังหวัด.....กาญจนบุรี.....

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงาน.....อุตสาหกรรมและการโยธา.....

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๗.	โครงการก่อสร้างถนนหิน คลุกบดอัดแน่น หมู่ที่ ๑๕ บ้านหนองเจริญทรัพย์ ตำบล ดอนแสลบ อำเภอห้วย กระเจา จังหวัด กาญจนบุรี	ก่อสร้างถนนหิน คลุกบดอัดแน่น หมู่ที่ ๑๕ บ้าน หนองเจริญทรัพย์ ตำบล ดอนแสลบ อำเภอห้วย กระเจา จังหวัดกาญจนบุรี	๔๘๑,๖๐๐	๔๗๙,๐๐๐	๒,๖๐๐	✓	-	-	เริ่ม๑ ต.ค. ๖๖ สิ้นสุด ๒๔ พ.ค. ๖๗	
๑๘.	โครงการก่อสร้างลานตากข้าว คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ที่ ๔ บ้านวังนาค	ก่อสร้างลานตากข้าว คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ที่ ๔ บ้านวังนาค	๓๖๗,๒๐๐	โอนลด ๓๖๗,๒๐๐	๐.๐๐	-	-	✓	เริ่ม๑ ต.ค. ๖๖ สิ้นสุด ๒๗ ก.ย. ๖๗	
๑๙.	โครงการก่อสร้างลานตากข้าว คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ที่ ๔ บ้านวังนาค ตำบลดอนแสลบ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัด กาญจนบุรี	ก่อสร้างลานตากข้าว คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ บ้านวังนาค ตำบลดอน แสลบ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี	๓๖๗,๒๐๐	๓๖๕,๐๐๐	๒,๒๐๐	-	✓	-	เริ่ม๑ ต.ค. ๖๖ สิ้นสุด ๑๒ พ.ค. ๖๗	
๒๐.	โครงการก่อสร้างอาคาร เตาเผาขยะ หมู่ที่ ๙ บ้านกรับ	ก่อสร้างอาคารเตาเผาขยะ หมู่ที่ ๙ บ้านกรับ	๒๒๘,๓๐๐	๒๒๖,๕๐๐	๑,๘๐๐	-	✓	-	เริ่ม๑ ต.ค. ๖๖ สิ้นสุด ๒๑พ.ค. ๖๗	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

.....องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแสลบ.....อำเภอ.....ห้วยกระเจา.....จังหวัด.....กาญจนบุรี.....

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงาน.....อุตสาหกรรมและการโยธา.....

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๒๑.	โครงการก่อสร้างอาคาร เตาเผาขยะ หมู่ที่ ๙ บ้านกรับ ตำบลดอนแสลบ อำเภอห้วย กระเจา จังหวัดกาญจนบุรี	ก่อสร้างอาคารเตาเผาขยะ หมู่ที่ ๙ บ้านกรับ ตำบล ดอนแสลบ อำเภอห้วย กระเจา จังหวัดกาญจนบุรี	๕๐,๐๐๐	โอนลด ๕๐,๐๐๐	๐.๐๐	-	-	✓	เริ่ม ๑ ต.ค. ๖๖ สิ้นสุด ๑๒ พ.ค. ๖๗	
๒๒.	โครงการขยายไหล่ทางถนน คอนกรีต หมู่ที่ ๑๖ บ้านวัง ข้าวใหม่ ตำบลดอนแสลบ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัด กาญจนบุรี	ขยายไหล่ทางถนน คอนกรีต หมู่ที่ ๑๖ บ้านวัง ข้าวใหม่ ตำบลดอนแสลบ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัด กาญจนบุรี	๔๗๒,๔๐๐	๔๗๒,๔๐๐	๐.๐๐	-	✓	-	เริ่ม ๑ ต.ค. ๖๖ สิ้นสุด ๒๑ พ.ค. ๖๗	
๒๓.	โครงการขุดเจาะบ่อน้ำ บาดาล หมู่ที่ ๕ บ้านเขารักษ์	ขุดเจาะบ่อน้ำ บาดาล หมู่ที่ ๕ บ้านเข ารักษ์	๒๐๘,๐๐๐	๒๐๗,๐๐๐	๑,๐๐๐	✓	-	-	เริ่ม ๑ ต.ค. ๖๖ สิ้นสุด ๓๑ ส.ค. ๖๗	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

.....องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแสลบ.....อำเภอ.....ห้วยกระเจา.....จังหวัด.....กาญจนบุรี.....

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงาน.....อุตสาหกรรมและการโยธา.....

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๒๔.	โครงการเดินท่อเมนระบบ ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๓ บ้านโป่งสวรรค์	เดินท่อเมนระบบ ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๓ บ้านโป่งสวรรค์	๔๐๐,๓๐๐.๐๐	โอนลด ๔๐๐,๓๐๐.๐๐	๐.๐๐	-	-	✓	-	
๒๕.	โครงการปรับปรุงดวงโคม ไฟสาธารณะเป็นดวงโคม LED ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ หมู่ที่ ๘,๑๒,๑๔,๑๕,๑๙,๒๔ ตำบลดอนแสลบ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี	ปรับปรุงดวงโคม ไฟสาธารณะเป็นดวงโคม LED ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ หมู่ที่ ๘,๑๒,๑๔,๑๕,๑๙,๒๔ ตำบลดอนแสลบ อำเภอ ห้วยกระเจา จังหวัด กาญจนบุรี	๔๙๓,๐๐๐.๐๐	๔๙๐,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	เริ่ม ๑ ต.ค. ๖๖ สิ้นสุด ๒๑ พ.ค. ๖๗	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

.....องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแสลบ.....อำเภอ.....ห้วยกระเจา.....จังหวัด.....กาญจนบุรี.....

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงาน.....อุตสาหกรรมและการโยธา.....

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินกา รแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๒๖	โครงการปรับปรุงระบบ เสี่ยงตามสาย หมู่ที่ ๒๑ บ้านกาญจนภิเษก	ปรับปรุงระบบ เสี่ยงตามสาย หมู่ที่ ๒๑ บ้านกาญจนภิเษก	๔๗,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๔๗,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	-	-
๒๗	โครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๒๓ บ้านดอนพัฒนา ตำบลดอนแสลบ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี	วางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๒๓ บ้านดอนพัฒนา ตำบลดอนแสลบ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี	๑๙๔,๗๐๐.๐๐	๑๙๓,๐๐๐.๐๐	๑,๗๐๐.๐๐	✓	-	-	เริ่ม ๑ ต.ค. ๖๖ สิ้นสุด ๒๒ ส.ค. ๖๗	
๒๘.	โครงการเดินท่อระบบ ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๓ บ้านโป่งสวรรค์ ตำบลดอนแสลบ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี	เดินท่อระบบ ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๓ บ้านโป่งสวรรค์ ตำบลดอนแสลบ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี	๑๔๓,๓๐๐	-	-	-	-	✓	-	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

.....องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแสลบ.....อำเภอ.....ห้วยกระเจา.....จังหวัด.....กาญจนบุรี.....

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงาน.....อุตสาหกรรมและการโยธา.....

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๒๙.	โครงการติดตั้งท่อถังเหล็ก เก็บน้ำ หมู่ที่ ๒๐ บ้านดอน มะรุ้ม ตำบลดอนแสลบ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัด กาญจนบุรี	ติดตั้งท่อถังเหล็ก เก็บ น้ำ หมู่ที่ ๒๐ บ้านดอน มะรุ้ม ตำบลดอนแส ลบ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัด กาญจนบุรี	๓๒๖,๔๐๐.๐๐	๓๒๔,๕๐๐.๐๐	๑,๙๐๐.๐๐	-	✓	-	เริ่ม ๑ ต.ค. ๖๖ สิ้นสุด ๒๒ ก.ย. ๖๗	
๓๐.	โครงการขุดลอกทางระบาย น้ำ หมู่ที่ ๙ บ้านกรับ ตำบล ดอนแสลบ อำเภอห้วย กระเจา จังหวัดกาญจนบุรี	ขุดลอกทางระบาย น้ำ หมู่ที่ ๙ บ้านกรับ ตำบล ดอนแสลบ อำเภอห้วย กระเจา จังหวัดกาญจนบุรี	๑๔๐,๐๐๐.๐๐	๑๓๘,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	-	✓	-		

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

.....องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแสลบ.....อำเภอ.....ห้วยกระเจา.....จังหวัด.....กาญจนบุรี.....

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงาน.....อุตสาหกรรมและการโยธา.....

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๓๑.	โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้าน โดยการปูลาดและบดทับผิว AC หนา ๔ ซม. หมู่ที่ ๑๑ บ้านใหม่ ตำบลดอนแสลบ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัด กาญจนบุรี	ซ่อมแซมถนน คอนกรีตภายในหมู่บ้าน โดยการปูลาดและบดทับผิว AC หนา ๔ ซม. หมู่ที่ ๑๑ บ้านใหม่ ตำบลดอนแสลบ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัด กาญจนบุรี	๔๘๗,๖๐๐.๐๐	๔๑๑,๔๐๐.๐๐	๗๖,๒๐๐.๐๐	-	✓	-	เริ่ม ๑ ต.ค. ๖๖ สิ้นสุด ๓๐ ก.ย. ๖๗	
๓๒.	โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้าน โดยการปูลาดและบดทับผิว AC หนา ๔ ซม. หมู่ที่ ๑ บ้านดอนแสลบ ตำบลดอนแสลบ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี	ซ่อมแซมถนน คอนกรีตภายในหมู่บ้าน โดยการปูลาดและบดทับผิว AC หนา ๔ ซม. หมู่ที่ ๑ บ้านดอนแสลบ ตำบลดอนแสลบ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี	๙๔,๘๐๐.๐๐	โอนลด ๙๔,๘๐๐.๐๐	๐.๐๐	-	-	✓	-	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

.....องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแสลบ.....อำเภอ.....ห้วยกระเจา.....จังหวัด.....กาญจนบุรี.....

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงาน.....อุตสาหกรรมและการโยธา.....

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๓๓.	โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้าน โดยการปูลาดและบดทับผิว AC หนา ๔ ซม. หมู่ที่ ๑๘ บ้านทุ่งเจริญ ตำบลดอนแสลบ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี	ซ่อมแซมถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้าน โดยการปูลาดและบดทับผิว AC หนา ๔ ซม. หมู่ที่ ๑๘ บ้านทุ่งเจริญ ตำบลดอนแสลบ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี	๓๘๒,๙๐๐.๐๐	โอนลด ๓๘๒,๙๐๐.๐๐	๐.๐๐	-	-	✓	-	
๓๔.	โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้าน โดยการปูลาดและบดทับผิว AC หนา ๔ ซม. หมู่ที่ ๒๒ บ้านสันติสุข ตำบลดอนแสลบ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี	ซ่อมแซมถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้าน โดยการปูลาดและบดทับผิว AC หนา ๔ ซม. หมู่ที่ ๒๒ บ้านสันติสุข ตำบลดอนแสลบ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี	๓๖๗,๕๐๐.๐๐	โอนลด ๓๖๗,๕๐๐.๐๐	๐.๐๐	-	-	✓	-	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

.....องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแสลบ.....อำเภอ.....ห้วยกระเจา.....จังหวัด.....กาญจนบุรี.....

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงาน.....อุตสาหกรรมและการโยธา.....

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๓๕	โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางคั่นคลองสาย บ้านวังแสนสุข-บ้านวังนาค หมู่ที่ ๑๗ บ้านวังแสนสุข ตำบลดอนแสลบ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี	โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางคั่นคลองสาย บ้านวังแสนสุข-บ้านวังนาค หมู่ที่ ๑๗ บ้านวังแสนสุข ตำบลดอนแสลบ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี	๔๒๒,๕๐๐.๐๐	๔๒๐,๐๐๐.๐๐	๒,๕๐๐.๐๐	-	✓	-	เริ่ม ๑ ต.ค. ๖๖ สิ้นสุด ๒๐ ส.ค. ๖๗	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

.....องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแสลบ.....อำเภอ.....หัวขยกระเจา.....จังหวัด.....กาญจนบุรี.....

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

แผนงานบริหารงานทั่วไป.....

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑.	โครงการประชาสัมพันธ์และ รณรงค์เนื่องในวันสำคัญ	เพื่อประชาสัมพันธ์และ รณรงค์เนื่องในวันสำคัญ	๒๓,๕๙๔.๐๐	๖,๑๘๐.๐๐	๑๗,๔๑๔.๐๐	✓	-	-	เริ่ม ๑ ต.ค. ๖๕สิ้นสุด ๒๗ ต.ค. ๖๖	
๒	โครงการฝึกอบรมและศึกษา ดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพใน การปฏิบัติงานของคณะ ผู้บริหาร สมาชิกสภา ผู้นำ ชุมชน พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง อบต.ดอน แสลบ	เพื่อจัดการฝึกอบรมและ ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม ศักยภาพในการปฏิบัติงาน ของคณะผู้บริหาร สมาชิก สภา ผู้นำชุมชน พนักงาน ส่วนตำบลและพนักงาน จ้าง อบต.ดอนแสลบ	๔๕๐,๐๐๐.๐๐	๓๔๗,๘๘๗.๐๐	๗๒,๑๑๓.๐๐	✓	-	-	เริ่ม ๑๕ มิ.ย. ๖๖ สิ้นสุด ๒๘ ก.ย.๖๖	โอนเพิ่ม ๓๐๐,๐๐๐
๓	โครงการเลือกตั้งของ องค์การบริหารส่วนตำบล ดอนแสลบ	เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์เลือกตั้งของ องค์การบริหารส่วนตำบล ดอนแสลบ	๒๐,๐๐๐.๐๐	๕,๒๕๐.๐๐	๑๔,๗๕๐.๐๐	✓	-	-	เริ่ม ๑ ต.ค. ๖๕ สิ้นสุด ๒๖ พ.ค.๖๖	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

.....องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแสลบ.....อำเภอ.....ห้วยกระเจา.....จังหวัด.....กาญจนบุรี.....

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

แผนงานบริหารงานทั่วไป.....

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๔	โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม ของชุมชนในการคัดแยกขยะ มูลฝอยที่ต้นทาง	เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริม การมีส่วนร่วมของ ชุมชนในการคัดแยก ขยะมูลฝอยที่ต้นทาง	๒๒๓,๔๖๐.๐๐	๒๒๓,๔๖๐.๐๐	-	✓	-	-	เริ่ม ๑ ต.ค. ๖๕ สิ้นสุด ๒๗ ธ.ค. ๖๕	โอนเพิ่ม ๑๙๓,๔๖๐
๕	โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม	เพื่อจัดการอบรม ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม	๓๐,๐๐๐.๐๐	๑๒,๐๔๐.๐๐	๑๗,๙๖๐.๐๐	✓	-	-	เริ่ม ๑ ต.ค. ๖๕ สิ้นสุด ๖ มิ.ย. ๖๖	โอนลด ๗,๐๐๐
๖	โครงการส่งเสริมองค์ความรู้ ด้านการต่อต้านการทุจริต	เพื่อจัดกิจกรรมอบรม ส่งเสริมองค์ความรู้ด้าน การต่อต้านการทุจริต	๑๐,๐๐๐.๐๐	๕,๔๘๔.๐๐	๔,๕๑๖.๐๐	✓	-	-	เริ่ม ๑ ต.ค. ๖๕ สิ้นสุด ๒๖ เม.ย.๖๖	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

.....องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแสลบ.....อำเภอ.....หัวขจร.....จังหวัด.....กาญจนบุรี.....

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

แผนงานบริหารงานทั่วไป.....

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๗	โครงการจัดทำฐานภาษี สำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูก สร้าง จัดทำบัญชีรายการที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง จัดทำบัญชี รายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และประเมินภาษีองค์การ บริหารส่วนตำบล	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำ ฐานภาษี สำรวจข้อมูล ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จัดทำบัญชีรายการ ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จัดทำบัญชีรายการ ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และประเมินภาษี องค์การบริหารส่วน ตำบล	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	๕,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	เริ่ม ๑ ต.ค. ๖๕ สิ้นสุด ๒๙ มิ.ย. ๖๖	โอนลด ๑๕,๐๐๐
๘	โครงการออกให้บริการรับ ชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูก สร้าง ภาษีป้าย	เพื่อจ่ายเป็นค่าออก ให้บริการรับชำระภาษี ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย	๑๐,๐๐๐.๐๐	-	๕,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	เริ่ม ๑ ต.ค. ๖๕ สิ้นสุด ๒๙ มิ.ย. ๖๖	โอนลด ๕,๐๐๐

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

.....องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแสลบ.....อำเภอ.....หัวขี้กระเจา.....จังหวัด.....กาญจนบุรี.....

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

แผนงานรักษาความสงบภายใน.....

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ	เพื่อจ่ายเป็นค่ากิจกรรมตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ	๖๗,๐๐๐.๐๐	๖๕,๗๒๐.๐๐	๑,๒๘๐.๐๐	✓	-	-	เริ่ม ๑ ต.ค. ๖๕ สิ้นสุด ๒๙ มิ.ย. ๖๖	โอนเพิ่ม ๑๗,๐๐๐
๒	โครงการควบคุมป้องกันโรค ลัมปี สกิน และโรคระบาดในสัตว์	เพื่อจ่ายเป็นค่ากิจกรรมตามโครงการควบคุมป้องกันโรค ลัมปี สกิน และโรคระบาดในสัตว์	๕๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	-	-	เริ่ม ๑ ต.ค. ๖๕ สิ้นสุด ๑ ก.ย.๖๖	โอนลด ๕๐,๐๐๐
๓	โครงการจัดซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัย	เพื่อจ่ายเป็นค่ากิจกรรมตามโครงการจัดซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัย	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	-	-	เริ่ม ๑ ต.ค. ๖๕ สิ้นสุด ๑ ก.ย.๖๖	โอนลด ๒๐,๐๐๐
๔	โครงการบูรณาการอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	เพื่อจ่ายเป็นค่ากิจกรรมตามโครงการบูรณาการอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	๕๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	-	-	เริ่ม ๑ ต.ค. ๖๕ สิ้นสุด ๑ ก.ย.๖๖	โอนลด ๕๐,๐๐๐

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

.....องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแสลบ.....อำเภอ.....ห้วยกระเจา.....จังหวัด.....กาญจนบุรี.....

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

แผนงานรักษาความสงบภายใน.....

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๕	โครงการประชาสัมพันธ์ ด้านการป้องกันสาธารณสุข ภัยให้กับประชาชน	เพื่อจ่ายเป็นค่ากิจกรรมตาม โครงการประชาสัมพันธ์ด้าน การป้องกันสาธารณสุข ให้กับประชาชน	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	-	-	เริ่ม ๑ ต.ค. ๖๕ สิ้นสุด ๑ ก.ย. ๖๖	โอนลด ๒๐,๐๐๐
๖	โครงการป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด	เพื่อจ่ายเป็นค่ากิจกรรมตาม โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด	๔๕,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	-	-	เริ่ม ๑ ต.ค. ๖๕ สิ้นสุด ๑ ก.ย. ๖๖	โอนลด ๔๕,๐๐๐
๗	โครงการฝึกทบทวน อาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน	เพื่อจ่ายเป็นค่ากิจกรรมตาม โครงการฝึกทบทวน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย พลเรือน	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๖๘,๒๗๐.๐๐	๑,๗๓๐.๐๐	✓	-	-	เริ่ม ๑ ต.ค. ๖๕ สิ้นสุด ๑ ก.ย. ๖๖	โอนลด ๒๐,๐๐๐
๘	โครงการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์การ ควบคุมไฟฟ้า	เพื่อจ่ายเป็นค่ากิจกรรมตาม โครงการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์การควบคุม ไฟฟ้า	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๘,๓๔๐.๐๐	๑,๖๖๐.๐๐	✓	-	-	เริ่ม ๑ ต.ค. ๖๕ สิ้นสุด ๑ ก.ย. ๖๖	โอนลด ๑,๖๖๐

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

.....องค์การบริหารส่วนตำบลคอนแสลม.....อำเภอ.....ห้วยกระเจา.....จังหวัด.....กาญจนบุรี.....

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

แผนงานสาธารณสุข.....

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการรณรงค์ป้องกันและ ควบคุมโรคไข้เลือดออก	เพื่อจ่ายเป็นค่ากิจกรรม ตามโครงการรณรงค์ ป้องกันและควบคุมโรค ไข้เลือดออก	๒๐๙,๐๐๐. ๐๐	๒๐๔,๒๐๕. ๐๐	๔,๗๙๕.๐๐	✓	-	-	เริ่ม ๑ ต.ค. ๖๕ สิ้นสุด ๑ ก.ย.๖๖	โอนเพิ่ม ๙,๐๐๐
๒	โครงการสัตว์ปลอดโรค คน ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้า จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช กุมารี	เพื่อจ่ายเป็นค่ากิจกรรม ตามโครงการสัตว์ปลอด โรค คนปลอดภัย จาก โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ ปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระ เจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้า จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	๑๗๐,๐๐๐. ๐๐	๑๐๘,๗๔๔. ๐๐	๖๑,๒๕๖.๐๐	✓	-	-	เริ่ม ๑ ต.ค. ๖๕ สิ้นสุด ๒๒ ส.ค.๖๖	โอนลด ๕๙,๐๐๐

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

.....องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแสลบ.....อำเภอ.....ห้วยกระเจา.....จังหวัด.....กาญจนบุรี.....

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

แผนงาน.....การศึกษา.....

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์	เพื่อจ่ายเป็นค่ากิจกรรมตามโครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์	๕๐,๐๐๐.๐๐	-	๑๐,๐๐๐	✓	-	-	เริ่ม ๑ ต.ค. ๖๕ สิ้นสุด ๒๙ มี.ค. ๖๖	โอนลด ๑๐,๐๐๐
๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	เพื่อจ่ายเป็นค่ากิจกรรมตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	๑,๐๙๒,๕๗๕.๐๐	๖๗๖,๑๖๖.๐๐	๔๐๙.๐๐	✓	-	-	เริ่ม ๑ ต.ค. ๖๕ สิ้นสุด ๒๘ ก.ย. ๖๖	โอนลด ๔๔๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๒๔,๐๐๐
๓	โครงการเรียนรู้มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางปัญญา	เพื่อจ่ายเป็นค่ากิจกรรมตามโครงการเรียนรู้มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางปัญญา	๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	-	✓	-	-	เริ่ม ๑ ต.ค. ๖๕ สิ้นสุด ๒๗ มี.ค. ๖๖	
๔	โครงการเข้าค่ายพุทธบุตรส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม	เพื่อจ่ายเป็นค่ากิจกรรมตามโครงการเข้าค่ายพุทธบุตรส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม	๘๐,๐๐๐.๐๐	๔๗,๖๙๖.๐๐	๓๒,๓๐๔.๐๐	✓	-	-	เริ่ม ๑ ต.ค. ๖๕ สิ้นสุด ๑๕ ก.ย. ๖๖	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

.....องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแสลบ.....อำเภอ.....ห้วยกระเจา.....จังหวัด.....กาญจนบุรี.....

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

แผนงาน.....การศึกษา.....

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๕	โครงการจัดงานวันเด็ก แห่งชาติ	เพื่อจ่ายเป็นค่ากิจกรรม ตามโครงการจัดงานวัน เด็กแห่งชาติ	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๔๙,๗๕๗.๐๐	๒๔๓.๐๐	✓	-	-	เริ่ม ๑ ต.ค. ๖๕ สิ้นสุด ๒ ก.พ. ๖๖	
๖	โครงการส่งเสริมอาชีพ เด็กและเยาวชน	เพื่อจ่ายเป็นค่ากิจกรรม ตามโครงการส่งเสริม อาชีพเด็กและเยาวชน	๔๕,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	-	-	เริ่ม ๑ ต.ค. ๖๕ สิ้นสุด ๒ ก.พ. ๖๖	โอนลด ๔๕,๐๐๐
๗	ค่าวัสดุ งานบ้านงาน ครัว (อาหารเสริมนม)	เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ งานบ้านงานครัว (อาหาร เสริมนม)	๑,๗๕๒,๒๔๔.๐๐	๑๖๑,๙๗๙.๐๖	๑,๒๓๒,๙๔๖.๑๘	✓	-	-	เริ่ม ๑ ต.ค. ๖๕ สิ้นสุด ๑๙ ก.ย. ๖๖	ผูกพัน ๓๕๗,๓๑๘. ๗๖

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

.....องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแสลบ.....อำเภอ.....ห้วยกระเจา.....จังหวัด.....กาญจนบุรี.....

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์ด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ.....

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินกา รแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการเข้าร่วมการ แข่งขันกีฬากับหน่วยงาน ภายนอกพื้นที่	เพื่อจ่ายเป็นค่ากิจกรรม ตามโครงการเข้าร่วมการ แข่งขันกีฬากับหน่วยงาน ภายนอกพื้นที่	๔๕,๐๐๐.๐๐	๓๘,๙๒๐.๐๐	๖,๐๘๐.๐๐	✓	-	-	เริ่ม ๕ ก.ค. ๖๖ สิ้นสุด ๒๗ ก.ค. ๖๖	
๒	โครงการแข่งขันกีฬา ชุมชนเขารักษ์	เพื่อจ่ายเป็นค่ากิจกรรม ตามโครงการแข่งขันกีฬา ชุมชนเขารักษ์	๓๐,๐๐๐.๐๐	๒๗,๖๐๐.๐๐	๒,๔๐๐.๐๐	✓	-	-	เริ่ม ๕ ก.ค. ๖๖ สิ้นสุด ๒๔ ม.ค. ๖๖	
๓	โครงการแข่งขันกีฬาด้าน กีฬาเสพติดกลุ่มดอน แสลบ	เพื่อจ่ายเป็นค่ากิจกรรม ตามโครงการแข่งขันกีฬา ด้านกีฬาเสพติดกลุ่มดอน แสลบ	๓๐,๐๐๐.๐๐	๒๗,๖๐๐.๐๐	๒,๔๐๐.๐๐	✓	-	-	เริ่ม ๕ ก.ค. ๖๖ สิ้นสุด ๒๔ ม.ค. ๖๖	
๔	โครงการแข่งขันกีฬาด้าน กีฬาเสพติดกลุ่มตลุงใต้	เพื่อจ่ายเป็นค่ากิจกรรม ตามโครงการแข่งขันกีฬา ด้านกีฬาเสพติดกลุ่มตลุง ใต้	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	-	✓	-	-	เริ่ม ๕ ก.ค. ๖๖ สิ้นสุด ๒๔ ม.ค. ๖๖	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

.....องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแสลบ.....อำเภอ.....ห้วยกระเจา.....จังหวัด.....กาญจนบุรี.....

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์ด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ.....

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินกา รแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๕	โครงการแข่งขันกีฬา ประเพณี “หนอง ปลิงคัพ”	เพื่อจ่ายเป็นค่ากิจกรรม ตามโครงการแข่งขันกีฬา ประเพณี “หนองปลิงคัพ”	๓๕,๐๐๐.๐๐	๓๔,๘๗๕.๐๐	๑๒๕.๐๐	✓	-	-	เริ่ม ๕ ก.ค. ๖๖ สิ้นสุด ๒๔ ต.ค. ๖๖	
๖	โครงการปชงขันกีฬา เยาวชนต้านยาเสพติด ตำบลดอนแสลบ	เพื่อจ่ายเป็นค่ากิจกรรม ตามโครงการปชงขันกีฬา เยาวชนต้านยาเสพติด ตำบลดอนแสลบ	๑๘๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐	-	✓	-	-	เริ่ม ๕ ก.ค. ๖๖ สิ้นสุด ๑๒ ม.ค. ๖๖	โอนลด ๘๐,๐๐๐
๗	โครงการจัดงานวัน สำคัญของชาติ	เพื่อจ่ายเป็นค่ากิจกรรม ตามโครงการจัดงานวัน สำคัญของชาติ	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๖,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	เริ่ม ๕ ต.ค. ๖๖ สิ้นสุด ๒๗ ก.ย. ๖๖	โอนลด ๖๔,๐๐๐.๐๐
๘	โครงการประเพณีวันขึ้น ปีใหม่และสวดมนต์ข้าม ปี	เพื่อจ่ายเป็นค่ากิจกรรม ตามโครงการประเพณี วันขึ้นปีใหม่และสวดมนต์ ข้ามปี	๕,๐๐๐.๐๐	๒๗๕.๐๐	๑๔,๗๒๕.๐๐	✓	-	-	เริ่ม ๕ ต.ค. ๖๖ สิ้นสุด ๒๔ ม.ค. ๖๖	โอนเพิ่ม ๑๐,๐๐๐.๐๐

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

.....องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแสลบ.....อำเภอ.....ห้วยกระเจา.....จังหวัด.....กาญจนบุรี.....

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์ด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม

แผนงาน.....การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ.....

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๙.	โครงการประเพณีแห่ เทียนจํานำพรรษา	เพื่อจ่ายเป็นค่ากิจกรรม ตามโครงการแห่เทียน	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	-	✓	-	-	เริ่ม ๕ ก.ค. ๖๖ สิ้นสุด ๑ ก.ค.๖๖	
๑๐.	โครงการพัฒนาศักยภาพ ผู้สูงอายุ	เพื่อจ่ายเป็นค่ากิจกรรม ตามโครงการพัฒนา ศักยภาพผู้สูงอายุ	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๙๘,๙๑๕.๐๐	๑,๐๘๕.๐๐	✓	-	-	เริ่ม ๑ ต.ค. ๖๕ สิ้นสุด ๓ พ.ค.๖๖	
๑๑.	โครงการสืบสาน ประเพณีลอยกระทง	เพื่อจ่ายเป็นค่ากิจกรรม ตามโครงการสืบสาน ประเพณีลอยกระทง	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	-	-	เริ่ม ๑ ต.ค. ๖๕ สิ้นสุด ๒๙ พ.ย.๖๕	โอนลด ๑๐๐,๐๐๐

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

.....องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแสลบ.....อำเภอ.....หัวขี้เหล็ก.....จังหวัด.....กาญจนบุรี.....

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ

แผนงานงบกลาง.....

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑.	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพ ให้แก่ผู้สูงอายุ	๑๗,๙๓๗,๘๔๘.๐๐	๑๗,๕๗๒,๑๐๐.๐๐	๓๖๕,๗๔๘.๐๐	✓	-	-	เริ่ม ๑ ต.ค. ๖๖ สิ้นสุด ๒๗ ก.ย. ๖๖	
๒.	เบี้ยยังชีพผู้พิการ	เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพให้ ผู้พิการ	๔,๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๔,๑๐๔,๖๐๐.๐๐	๑๙๕,๔๐๐.๐๐	✓	-	-	เริ่ม ๑ ต.ค. ๖๖ สิ้นสุด ๒๗ ก.ย. ๖๖	
๓.	เบี้ยยังชีพผู้ป่วย เอดส์	เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพให้ ผู้ป่วยเอดส์	๑๓๒,๐๐๐.๐๐	๑๐๒,๐๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	เริ่ม ๑ ต.ค. ๖๖ สิ้นสุด ๘ ก.ย.๖๖	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

.....องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแสลบ.....อำเภอ.....หัวขจรเงา
.....จังหวัด.....กาญจนบุรี.....

ปัญหา/อุปสรรค

.....ไม่มีปัญหา/อุปสรรค.....
.....
.....
.....
.....

ข้อเสนอแนะ

.....ไม่มีข้อเสนอแนะ.....
.....
.....
.....
.....
.....